Dok. Nr.:	3.7.0	Utgave nr.:	4	Gjelder fra 14.03.2019
Skrevet av:	AL	Godkjent av:	ΙE	Side 1 av 3



# Kontrollrapport / Idriftsettelse Slokkeanlegg

Service 🖂	Idriftsettelse		
åpnespjeld, ove	G som regel kreve elkraft, detektorer, se rvåkings-/ utløserpanel, evakueringsv m krever høyeste nivå av vedlikehold j	varsling og utløseakti	uatorer for å fungere.
AO	1575		
Г	T ,		T
Kunde	Digiplex Rosenholm	Oppdragsgiver Firma	
Firma Kont. Pers.	Anders	Kont.Pers.	
E-post	Allucis	E-post	
TIf	922 20 038	Tlf	
Anlegg nr	Adresse Rosenholmvei	en 25 Lokasjon	Flaskebank Kjeller
Produkt:	Veretes siemes at v44	Accination	
Sentral: Gasstype:	Kentec sigma xt x11 Inergen	Aspirasjon:	
	troll er utført i henhold til produsent	 og NORTRONIK sine	nrosedyrer.
<del>-</del>	rollerer sine anlegg etter disse standa	=	<del>proscayrer.</del>
	andard on Clean Agent Fire Extinguih		
	Faste brannslokkesystemer – Kompor	= -	esystemer
	B Brannalarmanlegg prosjektering, ins		-
Alle utløsere de	emonteres fra flaskebank 🗵		
Alle detektorer	testet $\square$		
Alle manuelle u	tløsere testet $\square$		
Viftestopp styri	ng av spjeld testet $\square$		
Lampe/sirene/l	klokker testet $\square$		
Melding til brar	nnvesen via byggets brannvarslingsan	legg aktivert $\square$	
Overføring via:		mot:	
Pressostatsigna	ll testet ⊠	_	
Batteritest utfø	rt: Batteri type: 12v7.2a	Års	modell: 2018
Ladespenning:			
Batterispenning			
	logg sjekket siden forrige service □		
-	on av rørnettet ⊠		
=	tert flaskebank 🛛		
Type utløser: El	ektrisk Årsmodell:	Uti	løser strøm: Pinne slår ut
Kommentarer:		Al. I	
Nortronik har s	jekket flaskebank, trykkvakt og utløse	ere. Alt ok.	
Honeywell har	deteksjon, sentral.		

Sted/dato: 12.12.19 Kontrollør: André Lie Signatur: NORTRONIKAS

Dok. Nr.:	3.7.0	Utgave nr.:	4	Gjelder fra 14.03.2019
Skrevet av:	AL	Godkjent av:	IE	Side 1 av 3



Org. Nr.: 993 770 159

www.nortronik.com

E-post: nortronik@nortronik.com

### Flaskebank

Gasstype:	Inergen	Trykk (BAR):	300
Dato på flasker:	2019	Liter/KG:	80L

### Avlest trykk:

1	305	2	305	3	310	4	305	5	310
6	305	7	305	8	305	9	310	10	310
11	310	12	305	13	305	14	305	15	305
16	305	17	305	18	305	19	305	20	305
21	305	22	305	23	300	24	305	25	305
26	305	27	305	28	290	29	300	30	305
31	305	32	305	33	305	34	305	35	305
36	305	37	305	38	305	39	300	40	
41		42		43		44		45	
46		47		48		49		50	
51		52		53		54		55	
56		57		58		59		60	

## **Aspirasjon**

### **Produkt:**

Typebetegnelse:	
Installasjonsdato:	

Kontroll:	JA	NEI	VERDI
Er røret fast forbundet med luftinnløpsporten?			
(Vær sikker på at røret IKKE er limt.)			
Filter skiftet?			
Gjenstående filterdager?			
Airflow verdi rør 1. Verdi?			
Airflow verdi rør 2. Verdi?			
Airflow verdi rør 3. Verdi?			
Airflow verdi rør 4. Verdi?			
Forvarsel brann			
Brann			
Autolearn Flow			
Kalibrering utført? (Normalize Airflow)			

#### Kommentarer:

Dok. Nr.:	3.7.0	Utgave nr.:	4	Gjelder fra 14.03.2019
Skrevet av:	AL	Godkjent av:	IE	Side 1 av 3

### Kun ved idriftsettelse

	SER PÅMONTERT FLASKE	BANK?	JA	NEI
Er utløser tilkoblet flaskebank?				
Er slokkesentral satt i <i>manuell</i> drift?				
Er slokkesentral satt i auto/man	<i>uell</i> drift?			
			·	
Er <b>oppdragsgiver</b> informert om gasspåsetting?	Navn:	Signatur:		
Er <b>kunde</b> informert om gasspåsetting?	Navn:	Signatur:		

Org. Nr.: 993 770 159

www.nortronik.com

E-post: nortronik@nortronik.com