

YES - PASSED

## **Digiplex Genset Minor Norsk Versjon 3**PM Checklist

PM Checklist			• 0	0 • 51 • 6
nspection Number Make Customer Name Equipment Family Completed On Inspector Coordinates Technician	4423721 CATERPILLAR DigiPlex Fetsund ENGINE - GENERATOR SET 9/8/2020 4:46:27 PM Tor Fagersand 0, 0, 0	Serial Number Model Asset ID SMU Work Order PDF Generated 0	YAR00607 3516 A1G4 27 Hours 5132994 On 9/8/2020	
General Info & Co	omments			
General info/0	Comments			NORMAL
Generelt				
1.1 Spørre kunden om operasjonelle problemer, eller feil observert				
1.2 Utføre vis	uell inspeksjon av hele anlegget			GOOD
1.3 Generell to	ilstand på anlegget			GOOD
1.4 Er ytterlig	ere reparasjoner anbefalt?			GOOD
Drivstoffsystem				
2.1 Observert	lekkasje			CHECKED
2.2 Kvalitet pa	å slanger			CHECKED
2.3 Observert	vann i fuelsystem			CHECKED
2.4 Drenert va	ann fra fuel system (Filter og dagt	ank)		YES
2.5 Sjekke niv	vå på dagtank			96 - 100%
2.6 Sjekke niv	vå på Bunkertank			

Form Order Report Page 1 of 5

2.7 Sjekke for lekkasjer på tilførsel/returlinjer fra dieseltanker

•	2.8 Funksjonstests av manuell primerpumpe	YES - PASSED
•	2.9 Funksjonstest av Dieselkjøler	YES - PASSED
•	2.10 Sjekke lekkasjevakter	YES - PASSED
•	2.11 Visuell kontroll av fuelpumpe	YES - PASSED
Kj	ølevannsystem	
•	3.1 Sjekke kjølevanns nivå	YES - PASSED
•	3.2 Sjekke kvalitet på slanger	YES - PASSED
	Kjølevannslekasje på rørkobling. Utbedres ved skifte av kjølevæske.	
•	3.3 Tappet SOS kjølevannsprøve? (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample QR kode)	R YES
•	3.4 Kontroll av radiator/viftereimer	N/A - NOT APPLICABLE
•	3.5 Kontroll av vannpumpe	YES - PASSED
•	3.6 Sjekke for lekkasjer i kjølevannsystemet	CHECKED
M	otorvarmer	
•	4.1 Sjekke blokk temperatur	YES - PASSED
	4.1.1 Målt blokktemperatur	37 DegC
	4.2 Sjekke motorvarmerens funksjon	YES - PASSED
	4.2.1 Påstemplet effekt	9 kW
	4.2.2 Faktisk strømtrekk	43,4 Amp
Sı	møreoljesystem	
	5.1 Kontrollere lukket veivhusventilasjon (hvis montert)	N/A - NOT APPLICABLE
	5.2 Tappet SOS Oljeprøve (Skriv inn sample ID og ta bilde av sample QR kode)	YES
	5.3 Sjekke for lekkasjer	CHECKED
	5.4 Sjekke kvailtet på slanger	YES - PASSED

Form Order Report Page 2 of 5

ınr	sugsluft- og eksossystemer		
	6.1 Kontrollere/bytte luftfilter (Min hvert 5. år)	CHECKED	
	6.2 Observert lekkasje	CHECKED	
	6.3 Inspisert slange/rør mellom luftfilter og turbo	YES - PASSED	
	Brent maling på rør ut fra turbo, kun en side. Indikerer temperatur på over 3	00 grader.	
	6.4 Drenere eksossystemet	YES	
An	net mekanisk		
D	7.1 Kontroll av vibrsjonsdempere - Kun Major inspeksjon (hvis montert)	N/A - NOT APPLICABLE	
	7.2 Kontroll av motorlabber - kun Major inspeksjon	N/A - NOT APPLICABLE	
	7.3 Kontroll av kobling mellom motor og generator	YES - PASSED	
	7.4 Kontroll av reimer	YES - PASSED	
Ba	Batterier		
	8.1 Visuell inspeksjon av batterier	YES - PASSED	
	8.2 Kontrolert syrevekt- kun på major inspection	YES - PASSED	
	8.3 Kontrollert væskenivå på batteri	YES - PASSED	
	Etterfylt 12 liter batterivann		
	8.4 Målt batterispenning på hvert batteri	YES - PASSED	
	8.4.1 Målt spenning batteri 1		
	8.4.2 Målt spenning batteri 2		
	8.4.3 Målt senning på batteri 3 8.4.4 Målt spenning på batteri 4		
	8.5 Kontrolert og rengjort tilkoblinger på batteri	YES	
	8.6 Sjekk av eventuelle backup batterier	YES - PASSED	

Form Order Report Page 3 of 5

Generator				
9.1 Kontrollert fri tilgang for luft til generator	CHECKED			
9.2 Kontrollert og rengjort generatorhusets filter	N/A			
9.3 Kontrollert tilstand på kabler	CHECKED			
9.4 Kontroll av jording	CHECKED			
Elektriske systemer - Motorer				
10.1 Kontroll av dynamo	YES - PASSED			
10.1.1 Målt ladespenning	26,7 V			
10.2 Kontroll av starter	YES - PASSED			
10.3 Kontroll og rengjøring av pick-up	YES - PASSED			
10.4 Kontroll av elektriske koblinger på motor, generator og i skap	YES - PASSED			
10.5 Kontroll av elektriske kontakter (sensorer,ECM,etc)	YES - PASSED			
Anleggets funksjon				
11.1 Last ned logg fra ECM.	YES			
11.2 Sjekke "diagnosticstic codes" fra motor og motorpanel	YES - PASSED			
11.3 Kontroll av generators driftsparameter	YES - PASSED			
11.3.1 Generatorspenning 11.3.2 Frekvens				
11.4 Målinger av motorens trykk og temp.	YES - PASSED			
11.4.1 Smøreoljetrykk 11.4.2 JW temp				
11.5 Fullskala test utført	N/A - NOT APPLICABLE			
Alarm				
12.1 For settpunkter, se logg og product status report fra ECM og panel	YES - PASSED			

Form Order Report Page 4 of 5

Form Order Report Page 5 of 5